

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2012

№ 352-р

### **Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства и объектов социальной сферы городского округа к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годы**

Во исполнение постановления главы городского округа от 12.04.2012 № 130 «О подготовке жилищного фонда, жилищно-коммунального и энергетического хозяйства и объектов социальной сферы городского округа к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годы»,

1. Утвердить:

1.1. План подготовки теплотехнического хозяйства, сетей водоснабжения, сетей канализации Муниципального предприятия «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения» к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годы (**приложение №1**).

1.2. План мероприятий по подготовке электросетей ОАО «Лосино-Петровская элетроэксплуатационная компания» к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годы (**приложение №2**).

1.3. План по подготовке очистных сооружений ООО «Калорис» к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годы (**приложение №3**).

2. Согласовать:

2.1. План подготовки управляющей компании ООО «Управдом» многоквартирных жилых домов к работе в зимних условиях 2012-2013 годы (**приложение №4**).

2.2. План подготовки управляющей компании ООО «Мир» многоквартирного жилого дома № 15 по ул.Пушкина (**приложение №5**).

2.3. План подготовки МБУЗ «Лосино-Петровская Центральная городская больница» к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годы (**приложение №6**).

3. План подготовки управляющей компании ООО «ЖилКомСервис» многоквартирных домов к работе в зимних условиях 2012-2013 годы (**приложение №7**).

4. Опубликовать данное распоряжение в общественно-политической газете администрации городского округа Лосино-Петровский «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский К.П.Стребкова.

**В.Б.Липатёнков,**  
**Глава городского округа**

Приложение № 1  
к распоряжению администрации  
городского округа Лосино-Петровский  
от 09.07.2012 № 352-р

**ПЛАН**  
**ремонтных работ Муниципального предприятия «Лосино-Петровский Комплекс ТеплоВодоСнабжения»**  
**по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годы**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Общая стоимость ремонтных работ без НДС (тыс.руб)	Стоимость материалов без НДС (тыс.руб)	Способ выполнения работ	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	7	8
<b>Теплосеть</b>						
1.	Котельная кв. 8/15	Замена участка трубопровода: Д-150 мм, L-100 п.м. в подвале ж/д по ул.Гоголя, д. 7	177,525	177,525	Хоз.способ	III кв.
2.	Котельная кв. 8/15	Замена участка трубопровода: Д-100 мм, L-140 п.м. от ТК № 12 до ул.Строителей, д.2 (школа № 1)	118,387	118,387	Хоз.способ	III кв.
3.	Котельная кв. 8/15	Ремонт ТК по ул.Октябрьская, д.9 и замена запорной арматуры	6,959	6,959	Хоз.способ	III кв.
4.	Котельная кв. 8/15	Замена запорной арматуры в ТК на ТУ-1 на стальные Ру 16: Д 200мм – 2 шт., Д 150 мм – 2 шт., Д 125 мм – 6 шт., Д 100 мм – 30 шт., Д 80 мм – 12 шт.	601,331	601,331	Хоз.способ	III кв.
5.	Котельная кв. 8/15	Замена трубопровода в подвале ж/д по ул.Гоголя, д.5: Д 100 мм L – 20 п.м, Д 80 мм L – 20 п.м.	41,599	41,599	Хоз.способ	III кв.
6.	Котельная № 2	Замена теплотрассы в подвале пр.Чехова, д.4, Д 50 мм L – 50 п.м.	28,311	28,311	Хоз.способ	III кв.

7.	Котельная № 3	замена теплотрассы от ТК «Родничок» до ТК у ЦТП № 3 Д 250 мм L – 800 п.м.	3 496,261	3 496,261	Хоз.способ	III кв.
8.	ТУ № 4	Ремонт участка теплотрассы Д 80 мм L – 40 п.м. ул.Октябрьская, д.1-3	35,161	35,161	Хоз.способ	III кв.
9.	ЦТП № 2	Замена теплотрассы на территории завода «Производственных товаров» Д 100 мм L – 300 п.м.	894,466		Подрядная организация	III кв.
10.	Котельная № 1	Регулятор давления газа (РДУКа) в ГРУ	100,0		Подрядная организация	III кв.
	<b>Итого</b>		<b>5 500,00</b>			
<b>Водоснабжение</b>						
1.		Очистка резервуара на водозаборе «Ситьково» - 2 шт.	541,117		Подрядная организация	III кв.
2.		Замена участка водопровода ул.Ленина, д/с «Звездочка» - 454 п.м.	890,783		Подрядная организация	III кв.
	<b>Итого</b>		<b>1431,90</b>			III кв.
<b>Водоотведение</b>						
1.		Ремонт участка канализации ул.Пушкина, д.13 – 76 п.м.	120,893	120,893	Хоз.способ	III кв.
2.		Ремонт участка канализации ул.Чехова, д.14 – пр.Горького, д.5 - 210 п.м.	315,608		Подрядная организация	III кв.
	<b>Итого</b>		<b>436,501</b>			III кв.

Приложение № 2  
к распоряжению администрации  
городского округа Лосино-Петровский  
от 09.07.2012 № 352-р

**План  
мероприятий по подготовке электросетей  
ОАО «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания»  
к работе осенне-зимний период 2012-2013 годы**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Организация производственного контроля за соблюдением требований: - промышленной безопасности; - охраны труда; - пожарной безопасности.	постоянно	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
2.	Обеспечение укомплектованности всех рабочих мест обученным аттестованным персоналом.	01.11.2012	Руководители структурных подразделений ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
3.	Обеспечение выполнения планов работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки.	01.11.2012	Руководители структурных подразделений ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
4.	Обеспечение персонала: - средствами индивидуальной защиты, спецодеждой; - нормативно-технической документацией; - первичными средствами пожаротушения; - инструментами и необходимой для производства работ оснасткой; - оперативной документацией; - инструкциями и схемами.	01.10.2012	Руководители структурных подразделений, менеджер МТС ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
5.	Проведение технического освидетельствования оборудования и сетей	01.10.2012	Начальник ПТО ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по графику тех. освидетельствования на 2012г.
6.	Проведение противоаварийной тренировки персонала ОДС совместно с персоналом других служб города	01.09.2012	Старший диспетчер ОДС ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	

7.	Выполнение мероприятий по актам-предписаниям «Ростехнадзора»	По акту предписания	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
8.	Проверка готовности к работе схем релейной защиты и автоматики	01.10.2012	Начальник службы испытаний и измерений ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Согласно плану графику технической эксплуатации
9.	Проведение испытаний оборудования электрических сетей	постоянно	Начальник службы испытаний и измерений ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Согласно плану графику технической эксплуатации
10.	Подготовка отопительной системы, освещения помещений и производственных зданий к работе в зимних условиях	15.09.2012.	Начальник производственного участка ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
11.	Восстановление поврежденных кабельных и воздушных линий 6-10 кВ	постоянно	Начальник производственного участка ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Техническое обслуживание
12.	Восстановление поврежденных кабельных линий и воздушных линий 0,4 кВ, питающих объекты жизнеобеспечения города (больницы, котельные, ЦТП, КНС, ВНС), находящиеся в муниципальной собственности	постоянно	Начальник производственного участка ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Техническое обслуживание
13.	Создание необходимого запаса материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ в электроустановках	01.10.2012	Начальник производственного участка ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
14.	Проверка готовности автономных резервных источников питания	01.10.2012	Начальник производственного участка ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
15.	Проверка готовности средств связи персонала ОДС, ОВБ и связи с ОДС ОАО «МОСЭСК»	01.10.2012	Начальник производственного участка ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
16.	Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях	01.10.2012	Механик транспортного участка ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
17.	Проведение противоаварийной тренировки персонала ОДС в условиях низкой температуры	01.10.2012	Старший диспетчер ОДС ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	

18.	Организация взаимодействия ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» со смежными сетевыми организациями по вопросам оперативно-диспетчерского управления	01.10.2012	Старший диспетчер ОДС ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
19.	Подготовка документов, определяющих порядок осуществления оперативно-диспетчерского управления, в том числе: - инструкции по оперативно-диспетчерскому управлению, - инструкции по ликвидации технологических нарушений в работе электрооборудования, находящегося в оперативном управлении, оперативном ведении ОДС; - утвержденной и согласованной нормальной схемы электросети 6-10 кВ	01.10.2012	Старший диспетчер ОДС ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	
20.	Выполнение работ на реконструкции электрических сетей	I-IV квартал 2012г.	Первый заместитель генерального директора ОАО «МОЭСК»	Выполняется по программе строительства и развития электросетей
21.	Выполнение работ по новому строительству электрических сетей	I-IV квартал 2012г.	Первый заместитель генерального директора ОАО «МОЭСК»	Выполняется по программе строительства и развития электросетей
22.	Проведение работ по опилровке деревьев и кустарников в охранных зонах ВЛИ-0,4/6 кВ, по периметру подстанций и распределительных устройств для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов	01.10.2012	Начальник производственного участка ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Техническое обслуживание
23.	Капитальный ремонт строительной части ТП-235	01.05.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
24.	Капитальный ремонт электрооборудования РП-19 (7 яч.)	01.09.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.

25.	Капитальный ремонт строительной части ТП-294	01.07.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
26.	Капитальный ремонт электрооборудования РУ-0,4 кВ ТП-294 (7 яч.)	01.07.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
27.	Капитальный ремонт электрооборудования КТП-39	01.06.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
28.	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-38 на школу № 2	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
29.	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-38 на ж/д 15, 17, 19, 21 по ул.Горького	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
30.	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-38 на ж/д 18, 20 по ул.Октябрьская	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
31.	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-294 на ж/д 18 по ул.Октябрьская	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
32.	Ремонт строительной части помещения трансформаторов и РУ-0,4 кВ РТП-15	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
33.	Капитальный ремонт электрооборудования РУ-0,4 кВ РТП-15 (ЩО-70-9 яч.	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
34.	Капитальный ремонт электрооборудования РУ-0,4 кВ РТП-15 на ж/дома по ул.Ленина, д.2, ул.Первомайская, д.5	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
35.	Капитальный ремонт строительной части РП-19	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
36.	Капитальный ремонт строительной части ТП-228	01.09.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.

37.	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-237	01.06.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
38.	Капитальный ремонт электрооборудования РУ-06 кВ ТП-41 (4 яч.)	01.10.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
39	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 ул.Победы – ул.Молодежная	01.10.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
40.	Капитальный ремонт строительной части ТП-229	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
41.	Капитальный ремонт строительной части ТП-232	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
42.	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ от ТП-232	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.
43.	Капитальный ремонт электрооборудования РУ-10 кВ ТП-232 (10 яч.)	01.08.2012	Главный инженер ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»	Выполняется по плану кап.ремонта 2012г.



Приложение № 3  
к распоряжению администрации  
городского округа Лосино-Петровский  
от 09.07.2012 № 352-р

**План  
мероприятий по подготовке сооружений  
ООО «Калорис» к работе осенне-зимний период 2012-2013 годы**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Чистка иловых площадок от осадка и подготовка их к эксплуатации	июль-август	и.о. начальника очистных сооружений
2.	Провести профилактику отопительной системы, её электрической части в КНС-1, воздухоподогревателе и блоке доочистки	сентябрь	и.о. начальника очистных сооружений
3	отремонтировать вторичный отстойник № 2, очистить и запустить в работу	май-сентябрь	и.о. начальника очистных сооружений
4.	Отремонтировать фильтросные трубы в 3-ей аэротенке, бетонные работы	август	и.о. начальника очистных сооружений
5.	Смонтировать слив ила с колодцев вторичных отстойников № 6 и № 7 в колодцы вторичных отстойников № 8-11	сентябрь	и.о. начальника очистных сооружений

Приложение № 4  
к распоряжению администрации  
городского округа Лосино-Петровский  
от 09.07.2012 № 352-р

**ПЛАН**  
**по подготовке жилищного фонда управляющей компании ООО «Управдом» в осенне-зимний период 2012-2013 годы**

№ п/п	Мероприятия	Объем работ по ремонту кровель	Объем работ по ремонту межпан. швов	Объем работ по ремонту отопления и ГВС	Объем работ по ремонту цоколя, отмостки, фасада	Объем работ по ремонту окон	Тепло-изоляция труб	Ремонт электро снабжения	Объем работ по остеклению	Объем работ по ремонту и замене дверей	Стоимость работ (тыс.руб)	Источник финансирования	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7 Ноября, 5			труба 15 м.п							25,00		III кв.
2	Почтовый переулок, 5А				15 м <sup>2</sup>						8,83	Собст. средства	III кв.
3	Почтовый переулок, 6				15 м <sup>2</sup>						7,95	Собст. средства	III кв.
4	Гоголя, 1		150 м.п.	задвиг. 8 шт. краны пр. сальн.- 6 шт.	70 м <sup>2</sup>						153,50	Собст. средства	III кв.
5	Гоголя, 2	150 м <sup>2</sup>	250 мп	задвиг. 8 шт.							190,00	Собст. средства	III кв.
6.	Гоголя, 5			задвиг. 2 шт. труба 30м	47 м <sup>2</sup>		120 мп				220,47	Собст. средства	III кв.
7	Гоголя, 6	200 м <sup>2</sup>		задвиг.ду- 80 2 шт.							225,03	Собст. средства	III кв
8	Гоголя, 8	100 м <sup>2</sup>	100 мп	труба 60 м.п.	70 м <sup>2</sup>		300 мп				425,22	Собст. средства	III кв
9	Гоголя, 9			задвиг.ду- 40 2 шт.	20 м <sup>2</sup>		15 мп				46,00	Собст. средства	III кв.
10	Гоголя, 11			труба 15 м.п.	60 м <sup>2</sup>		15 мп				46,17	Собст. средства	III кв.

11	Гоголя, 12	40 м <sup>2</sup>	30 м.п.	25 м.п.			90 мп				107,00	Собст. средства	III кв.
12	Гоголя, 16	80 м <sup>2</sup>	350 м.п.	55 м.п., задвиг.			25 мп				109,35	Собст. средства	III кв.
13	Гоголя, 18		500 м.п.	30 м.п.							107,60	Собст. средства	III кв.
14	Гоголя, 22		30 мп	30 м.п. вентиль – 16 шт.							101,00	Собст. средства	III кв.
15	Гоголя, 24		300 м.п.	30 м.п., арматура							107,00	Собст. средства	III кв.
16	Гоголя, 26	40 м <sup>2</sup>	100 м.п.	30 м.п.							106,00	Собст. средства	III кв.
17	Горького, 2							100 мп			36,30	Собст. средства	III кв.
18	Горького, 3			16 м.п.				15 мп			31,00	Собст. средства	III кв.
19	Горького, 5			32 м.п.							36,00	Собст. средства	III кв.
20	Горького, 6	170 м <sup>2</sup>		20 м.п.						6 м <sup>2</sup>	130,00	Собст. средства	III кв.
21	Горького, 7			25 м.п. задвиг. ду100 – 2 шт.	20 м <sup>2</sup>						77,90	Собст. средства	III кв.
22	Горького, 8									16 м <sup>2</sup>	45,00	Собст. средства	III кв.
23	Горького, 10									6 м <sup>2</sup>	15,00	Собст. средства	III кв.
24	Горького, 11				48 м <sup>2</sup>						45,00	Собст. средства	III кв.
25	Горького, 12	30 м <sup>2</sup>									35,50	Собст. средства	III кв.
26	Горького, 13	20 м <sup>2</sup>	100 м.п.	40 м.п., задвиг – 4 шт.	6 м <sup>2</sup>		100 мп				119,90	Собст. средства	III кв.
27	Горького, 14	50 м <sup>2</sup>		15 м.п.							62,90	Собст. средства	III кв.
28	Горького, 15	30 м <sup>2</sup>		15 м.п., задвиг- 4шт.	50 м <sup>2</sup>						71,40	Собст. средства	III кв.
29	Горького, 17	30 м <sup>2</sup>		30 м.п. задвиг- 4шт.	50 м <sup>2</sup>	15 м <sup>2</sup>					97,56	Собст. средства	III кв.

30	Горького, 18		200 м.п.		50 м <sup>2</sup>						86,30	Собст. средства	III кв.
31	Горького, 19			30 м.п.	50 м <sup>2</sup>	6 м <sup>2</sup>					97,60	Собст. средства	III кв.
32	Горького, 20	80 м <sup>2</sup>	100 м.п.	30 м.п.							86,03	Собст. средства	III кв.
33	Горького, 21	30 м <sup>2</sup>		20 м.п. задвиж- 2шт.			250 мп				88,7	Собст. средства	III кв.
34	Горького, 23					10 м <sup>2</sup> остел.		100 мп			99,5	Собст. средства	III кв.
35	Горького, 24		200 м.п.	20 м.п. задвиж- 2шт.	50 м <sup>2</sup>		20 мп				124,8	Собст. средства	III кв.
36	Горького, 26			труб ст 20 м.п.							14,00	Собст. средства	III кв.
37	Горького, 28			15 м.п.	30 м <sup>2</sup>						44,22	Собст. средства	III кв.
38	Горького, 30			15 м.п.	30 м <sup>2</sup>						43,06	Собст. средства	III кв..
39	Горького, 34			5 м.п. задвиж- 2шт.							16,00	Собст. средства	III кв.
40	Горького, 38				25 м <sup>2</sup>				1 дверь		17,90	Собст. средства	III кв.
41	Кирова, 2	35 м <sup>2</sup>							12,5 м <sup>2</sup>		55,70	Собст. средства	III кв.
42	Кирова, 4	35 м <sup>2</sup>							12,5 м <sup>2</sup>		55,40	Собст. средства	III кв.
43	Кирова, 6	95 м <sup>2</sup>	300 м.п.	труба п/проп 198 мп							180,07	Собст. средства	III кв.
44	Кирова, 12					рем.окон					7,50	Собст. средства	III кв.
45	Кирова, 18			20 м.п.							19,45	Собст. средства	III кв.
46	Кирова, 20	оголовок		15 м.п.							19,20	Собст. средства	III кв.
47	Кирова, 22			20 м.п.			15 мп				23,03	Собст. средства	III кв.
48	Ленина, 2	100 м <sup>2</sup>		80 м.п.			50 мп		12,5 м <sup>2</sup>	5 дверей	175,50	Собст. средства	III кв.
49	Ленина, 4	120 мп карн. свесы	150 м.п.	30 м.п.							187,06	Собст. средства	III кв.

50	Ленина, 9	30 м²		задв. ДУ100- 2шт., 20 вент 20 м.п. трубы						79,90	Собст. средства	III кв.
51	Ленина, 11			2 задв., 10 вент, 5 м.п. трубы		6 блока		20 м²		111,48	Собст. средства	III кв.
52	Ленина, 15			20 м.п., задвиг., вентили	40 м² козырьки					107,90	Собст. средства	III кв.
53	Ленина, 17				66 м²					45,00	Собст. средства	III кв.
54	Лесная, 7				23 м²					12,09	Собст. средства	III кв.
55	Пушкина, 2	20 м²	100 м.п.	10 мп труба						22,50	Собст. средства	III кв.
56	Пушкина, 4	20 м²	100 м.п.					8 м²		100,00	Собст. средства	III кв.
57	Пушкина, 6							20 м²	15 шт.	55,00	Собст. средства	III кв.
58	Пушкина, 9		350 м.п.	замена задвиг. 6 шт., труба 12 мп		блок подв.		45 м.п.		179,80	Собст. средства	III кв.
59	Пушкина, 11	20 м²			25 м²					37,09	Собст. средства	III кв.
60	Пушкина, 13	25 м²			25 м²					42,11	Собст. средства	III кв.
61	Северная, 1				70 м²					28,19	Собст. средства	III кв.
62	Северная, 3						10 мп		2 двери	7,85	Собст. средства	III кв.
63	Северная, 5								2 двери	8,57	Собст. средства	III кв.
64	Северная, 7				70 м²					28,50	Собст. средства	III кв.
65	Суворова, 3	трубы дымох.								15,00	Собст. средства	III кв.
66	Суворова, 4				70 м²					41,34	Собст. средства	III кв.

67	Суворова, 7			задвиг. ДУ80 – 1шт.	50м <sup>2</sup>						55,30	Собст. средства	III кв.
68	Суворова, 7/7	25 м <sup>2</sup>			50м <sup>2</sup>						59,07	Собст. средства	III кв.
69	Суворова, 8				40м <sup>2</sup>						55,59	Собст. средства	III кв.
70	Суворова, 11			труба 70 м.п.ГВС, задвиг.ДУ- 4шт.							118,67	Собст. средства	III кв.
71	Строителей, 3		200 м.п.	труба ст. ДУ32,20-30 м.п.			150 мп				108,99	Собст. средства	III кв.
72	Строителей, 5			труба ст. ДУ32,20-30 м.п. задвиг. 50- 2 шт., грязевики	40м <sup>2</sup>						109,35	Собст. средства	III кв.
73	Строителей, 6		90 мп	труба ст. ДУ32,20-50 м.п. задвиг. 50- 4 шт., элеват. 1							58,64	Собст. средства	III кв.
74	Строителей, 9	100 м <sup>2</sup>	100 м.п.	труба ст. ДУ32,20- 30 м.п.			300 мп				95,00	Собст. средства	III кв.
75	Строителей, 11		100 м.п.	труба ст. ДУ50,76- 65 м.п.							93,59	Собст. средства	III кв.
76	Строителей, 17	200 мп			70 м <sup>2</sup>						108,77	Собст. средства	III кв.
77	Чехова, 4				100 м <sup>2</sup>	4 окна					100,40	Собст. средства	III кв.
78	Чехова, 5				30 м <sup>2</sup>						19,49	Собст. средства	III кв.
79	Чехова, 7				30 м <sup>2</sup>						19,41	Собст. средства	III кв.
80	Чехова, 9				40 м <sup>2</sup>						22,84	Собст. средства	III кв.
81	Чехова, 10	дым.трубы									16,60	Собст. средства	III кв.
82	Чехова, 12						15 мп			2 двери	16,54	Собст. средства	III кв.

83	Чехова, 14						15 м.п.				12,83	Собст. средства	III кв.
84	Чехова, 18				30 м <sup>2</sup>						11,87	Собст. средства	III кв.
85	мкр.Солнечный, 1			зад.ДУ80 – 1 шт., труба ДУ50-10 мп	50 м <sup>2</sup>						55,97	Собст. средства	III кв.
86	мкр.Солнечный, 2			зад.ДУ80 – 2 шт.,	50 м <sup>2</sup>						54,60	Собст. средства	III кв.
87	Мичурина, 5	28 м <sup>2</sup>									18,22	Собст. средства	III кв.
88	Нагорная, 1	200 м <sup>2</sup>	40 м.п.								238,19	Собст. средства	III кв.
89	Нагорная, 3	кровля 120 м <sup>2</sup>	300 м.п.								200,69	Собст. средства	III кв.
90	Октябрьская, 1	дым. трубы			рем. балконов						57,30	Собст. средства	III кв.
91	Октябрьская, 2				30 м <sup>2</sup>		100 мп				65,00	Собст. средства	III кв.
92	Октябрьская, 3					3 окна					10,00	Собст. средства	III кв.
93	Октябрьская, 4	дым. трубы, водосток			45 м <sup>2</sup>						92,88	Собст. средства	III кв.
94	Октябрьская, 5	100 м <sup>2</sup>									62,23	Собст. средства	III кв.
95	Октябрьская, 7				50 м <sup>2</sup>	1 рама					49,34	Собст. средства	III кв.
96	Октябрьская, 7/1				42 м <sup>2</sup>						44,95	Собст. средства	III кв.
97	Октябрьская, 8				80 м <sup>2</sup>						133,30	Собст. средства	III кв.
98	Октябрьская, 9			труба ДУ50-50 мп, задвиг.- бшт.	вход в подвал						141,66	Собст. средства	III кв..
99	Октябрьская, 11		200 м.п	труба ДУ20-20 мп,							95,43	Собст. средства	III кв.

100	Октябрьская, 13			труба ДУ50-25 мп, задвиг.- 6шт			200 мп				100,82	Собст. средства	III кв.
101	Октябрьская, 16	50 м <sup>2</sup>	200 м.п.								95,98	Собст. средства	III кв.
102	Октябрьская, 18		200 м.п.	труба ДУ50-20 мп			150 мп				94,68	Собст. средства	III кв.
103	Октябрьская, 20		100 м.п.	труба ДУ50-50 мп, задвиг.-4 шт			150 мп				188,42	Собст. средства	III кв.
104	Первомайская, 5	100 м <sup>2</sup>		труба ДУ50-30 мп, задвиг.-4 шт		5 шт			10 м <sup>2</sup>		168,30	Собст. средства	III кв.
106	Первомайская, 7			110 мп труба п/п вентиля					провода 675 мп, авт 108		449,60	Собст. средства	III кв.
107	Первомайская, 9			труба п/п ДУ80, 50 – 80 мп, труба ст. – 20м		5 шт	50 мп		15 м <sup>2</sup>	2 двери	166,18	Собст. средства	III кв.
108	Первомайская, 11			труба ДУ20-120 мп, конвект.- 16шт.		5 шт	50 мп		10 м <sup>2</sup>	2 двери	169,08	Собст. средства	III кв.
109	Первомайская, 13			труба ДУ20-120 мп, конвект.- 16шт.		5 шт	50 мп		10 м <sup>2</sup>	2 двери	168,30	Собст. средства	III кв.
110	пр. Горького, 1									2 двери	16,20	Собст. средства	III кв.
111	пр. Горького, 2	32 м <sup>2</sup>									19,11	Собст. средства	III кв.
112	пр, Горького, 3						70 м <sup>2</sup> окраска				13,87	Собст. средства	III кв.
113	пр. Горького, 4					20 м <sup>2</sup>					19,41	Собст. средства	III кв.



114	пр. Горького, 5				12 м <sup>2</sup>						12,92	Собст. средства	III кв.
115	пр. Горького, 6				6 м <sup>2</sup>		12 м <sup>2</sup>			1 дверь	19,52	Собст. средства	III кв.
116	пр. Горького, 7										12,43	Собст. средства	III кв.
117	пр. Октябрьский, 2			труба ДУ50-10 мп, зап. армат. 10 шт.	70 м <sup>2</sup>						86,72	Собст. средства	III кв.
118	пр. Чехова, 3			труба ДУ50-10 мп, задвиг. 10 шт.							28,58	Собст. средства	III кв.
119	пр. Чехова, 4			ДУ50-10 мп, задвиг. 10 шт.							28,75	Собст. средства	III кв.
	<b>ИТОГО по жилому фонду</b>										<b>9862,00</b>		

Приложение № 5  
к распоряжению администрации  
городского округа Лосино-Петровский  
от 09.07.2012 № 352-р

**ПЛАН**  
**подготовки управляющей компании ООО «Мир» многоквартирного жилого дома № 15 по**  
**ул.Пушкина городского округа Лосино-Петровский к эксплуатации**  
**в осенне-зимний период 2012-2013 годов**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственное лицо	Срок исполнения	Силы и средства
<b>1</b>	<b>2</b>			
1	Проверка состояния мягкой кровли на доме, профилактический ремонт	Куликов В.В. Арефьева В.Г.	май-июль	2 чел. 2900 руб.
2	Очистка водосборных воронок на кровле	Куликов В.В.	май	2 чел. 2400 руб.
3	Очистка труб ливневого стока	Куликов В.В.	июнь	2 чел. 900 руб.
4	Профилактические работы по отладке системы освещения в подъездах и лестничных клетках	Куликов В.В. Ефремов М.А.	июнь-июль	2 чел. 3800 руб.
5	Промывка систем отопления ХВС, ГВС	Арефьева В.Г.	сентябрь	3 чел. 2200 руб.
6	Профилактические работы по утеплению труб в подвале дома	Куликов В.В.	июль	2 чел. 1500 руб.
7	Ремонт оконных рам в местах общего пользования и замена разбитого стекла	Куликов В.В.	август-сентябрь	3 чел. 2800 руб.
8	Утепление контура подвала, ремонт окон в подвале	Куликов В.В. Арефьева В.Г.	сентябрь-октябрь	2 чел. 1800 руб.
9	Создание запаса противогололёдных материалов	Куликов В.В.	сентябрь	1 чел. 700 руб.
10	Профилактический осмотр системы канализации дома	Куликов В.В.	июнь	2 чел. 500 руб.
11	Профилактические работы по подготовке системы отопления дома к отопительному сезону в 2012-2013 годах	Куликов В.В. Арефьева В.Г.	август-сентябрь	2 чел. 4000 руб.

Приложение № 6  
к распоряжению администрации  
городского округа Лосино-Петровский  
от 09.07.2012 № 352-р

**ПЛАН**  
**подготовки МБУЗ «Лосино-Петровская ЦГБ»**  
**к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
1	Проведение гидравлических испытаний внутренних и наружных тепловых сетей	апрель-май	Косарева О.Ю. ООО «Управдом»
2	заменить участок трубы водопровода горячей воды (отопление) Ø 76 мм в подвале поликлиники	по мере проведения капитального ремонта	Косарева О.Ю. подрядная организация
3	Ремонт кровли поликлиники	по мере проведения капитального ремонта	Косарева О.Ю. подрядная организация
4	Ремонт кровли стационар 9(протечки в ендовах)	июль	Косарева О.Ю. подрядная организация
5	Ремонт (замена) окон в ТО, ХО, ГО (5 шт.)	июль-август	Косарева О.Ю. подрядная организация
6	Провести ремонтные работы помещений женской консультации по вопросу вентиляции	по мере проведения капитального ремонта	Косарева О.Ю. подрядная организация
7	Проверить состояние электрооборудования, электропроводки	по мере проведения капитального ремонта	Косарева О.Ю. подрядная организация
8	ремонт крыльца раздаточного пункта детского питания и входа в поликлинику	по мере проведения капитального ремонта	Косарева О.Ю. подрядная организация
9	Проведение мероприятий по энергоснабжению и экономии средств на оплату коммунальных услуг	май-июнь	Косарева О.Ю.
10	Запросить акты готовности теплосетей, теплотрассы, котельного оборудования и автоматики в котельной, находящейся на территории больницы	август-сентябрь	Косарева О.Ю.
11	Продолжить работу по установке и замене приборов учета потребления энергоресурсов и воды	апрель-октябрь	Косарева О.Ю. ОАО «ЛП ЭЛЭК» Мосэнергосбыт ООО «ОКС»
12	Предоставить паспорт готовности к зиме в администрацию городского округа и министерство здравоохранения Московской области	сентябрь	Косарева О.Ю.

Приложение № 7  
к распоряжению администрации  
городского округа Лосино-Петровский  
от 09.07.2012 № 352-р

**ПЛАН**  
**подготовки ООО «ЖилКомСервис»**  
**к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Место исполнения</b>	<b>Срок исполнения</b>
1	Ремонт кровли	Гоголя, 14 Ленина, 19, 23	до 15.09.2012
2	Ремонт отмосток	Ленина, 23 Гоголя, 14	до 15.06.2012
3	Ремонт цоколя	Ленина, 21	до 15.09.2012
4	Теплоизоляция трубопроводов ГВС	Строителей, 8	до 15.09.2012
5	Ремонт дверных блоков подъездов	Ленина, 21 Гоголя, 14	до 15.09.2012
6	Замена вентилей ГВС	Ленина, 21 Гоголя, 14	до 31.08.2012
7	Замена кранов ХВС (общедомовых)	Ленина, 21 Гоголя, 14	до 31.08.2012
8	Замена запорной арматуры отопления по подвалу	Ленина, 19, 21, 23 Гоголя, 14	до 31.08.2012
9	Ревизия задвижек по подвалу системы отопления и ГВС	Строителей, 8, Ленина, 19, 23 Гоголя, 14, 28	до 31.08.2012
10	Промывка системы отопления	Строителей, 8, Ленина, 19, 21, 23 Гоголя, 14, 28	до 31.08.2012
11	Прочистка канализационных стояков и выпусков в колодцы	Строителей, 8, Ленина, 19, 21, 23 Гоголя, 14, 28	до 31.08.2012
12	Профилактика и чистка приемков в подвалах	Ленина, 19, 21, 23 Гоголя, 14	до 31.08.2012
13	Проверка и отладка системы вентиляции дома	Строителей, 8, Ленина, 19, 21, 23 Гоголя, 14, 28	до 31.08.2012
14	Ремонт дверных блоков выхода на крышу	Ленина, 21 Гоголя, 14	до 15.07.2012
15	Ремонт инженерного оборудования котельной	Строителей, 8	до 15.09.2012
16	Обработка антикоррозийным составом труб в узлах управления	Строителей, 8	до 31.08.2012
17	Ремонт системы очистки воды	Строителей, 8	до 31.07.2012

18	Косметический ремонт подъездов	Гоголя,14, 28	до 15.09.2012
19	Остекление окон в подъездах	Ленина, 21	до 15.09.2012
20	Замена радиаторов системы отопления в подъездах	Гоголя,14	до 15.09.2012
21	Ремонт внутриподъездных электрощитков	Ленина, 21 Гоголя,14	до 15.09.2012
22	Ремонт козырьков на входах в подъезды	Ленина, 21	до 15.09.2012
23	Обеспеченность инвентарем, противогололедными материалами для уборки в зимний период	Строителей, 8, Ленина, 19, 21, 23 Гоголя,14, 28	до 15.09.2012